



**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per La Provincia di Pescara**

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/29494.1 (r.a.) fax 085/4212661
P.IVA 00062890686- REA: PE-97491

protocollo@aterpescara.it
aterpescara@legalmail.it

DETERMINA DIRETTORIALE n° 257 del 30/10/2018

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI DI STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE E IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI ATER
IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA, ANNO 2017;
Codice CIG 7063507E5C , Codice CUP E53J16000450005.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Con Delibera dell'amministratore unico n. 10 del 30.03.2017 per l'importo complessivo di € 85.000,00 è stato approvato il Progetto dei lavori in oggetto, e impegnata la spesa come segue:
€ 80.000,00 sul Capitolo 320.16.4;
€ 5.000,00 sul Capitolo 320.15.10;

- Tale importo complessivo è stato ripartito secondo il seguente quadro economico:

LAVORI

Importo base d'asta	€	57.223,93	
Importo costo manodopera		15.496,46	
Oneri per la sicurezza		<u>2.279,61</u>	
	Sommano		€ 75.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE:

I.V.A. lavori 10%	€	7.500,00	
Imprevisti		290,00	
Incentivo art.92 D.lgs. 163/2006		1.500,00	
Contributo ANAC		30,00	
Lavori a fattura		<u>680,00</u>	
	Sommano		€ <u>10.000,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 85.000,00

- A seguito di Procedura aperta, Con Determina Direttoriale n° 193 del 27.06.2017, i lavori furono aggiudicati alla Ditta CO.GE.PI. SAS, con sede in Pescara, con il ribasso d'asta del 47,33% e, con Determina del R.U.P. n. 31 del 25.07.2017, è stato approvato il Quadro Economico n.2 post-gara, il cui importo complessivo di € 85.000,00 è stato ripartito come segue:

LAVORI

Importo lavori base d'asta	€.	72.720,39	
A detrarre ribasso d'asta del 47,33%		<u>-34.418,56</u>	
Importo netto lavori		38.301,83	
Oneri sicurezza		<u>2.279,61</u>	
Totale lavori			€ 40.581,44

SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE:

Ribasso d'asta IVA compresa	€.	37.860,42	
Imprevisti		290,00	
IVA lavori 10%		4.058,14	
Lavori in economia e/o a fattura		710,00	
Spese Tecniche 15%		<u>1.500,00</u>	
Totale somme a disposizione			<u>€ 44.418,56</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 85.000,00


- il Contratto di appalto è stato stipulato in data 08.09.2017 rep. 34626, per l'importo complessivo degli oneri per la sicurezza pari a € 40.581,44;
- La Direzione lavori è stata affidata al geom. Giulio Pilone;
- I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge all'Impresa aggiudicataria in data 01.07.2017, e con Certificato del 30.06.2018 le opere sono state dichiarate ultimate entro il termine utile contrattuale;
- In data 07.08.2018 il Direttore dei lavori ha redatto il Conto finale, sottoscritto dall'Impresa senza riserve; da esso risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti è di complessivi € 29.192,66;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 20.08.2018 e sottoscritto dall'Impresa senza riserve, e da esso si evince che le opere sono collaudabili. Dal suddetto Certificato risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è stato confermato in € 29.192,66, con conseguente credito finale dell'impresa pari a € 145,96;

Visto:

- Lo Stato finale del 07.08.2018 di € 145,96 per saldo lavori + iva 10% = sul cap. 320/16/4;
 - L'importo complessivo di € 1.109,04 da liquidare a titolo di Incentivo così suddiviso:
 - € 887,23 , pari al 80%, dovuto ai partecipanti al progetto, come da relazione del R.U.P. in data 20.08.2018;
 - € 221,81, pari al 20%, da accantonare su apposito fondo per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione, come previsto dal Regolamento incentivi per funzioni tecniche;
 - Il parere dirigenziale di regolarità tecnica e finanziaria allegato alla presente;
- PRESO ATTO** che l'importo richiesto per i pagamenti trova capienza nella corrispondente categoria del Q.T.E. approvato;

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione di cui alle premesse;
2. di autorizzare il pagamento alla ditta Cogepi di € 145,96 + iva 10% per saldo lavori sul Cap. 320/16/4;
3. di autorizzare l'Ater all'incasso sul Capitolo 250.1.5 della somma di € 887,23 a titolo di spese incentivo ai tecnici partecipanti al progetto, da prelevare sul Capitolo 320.15.10;
4. di autorizzare l'Ater all'incasso sul Capitolo 250.1.5 della cifra di € 221,81 da accantonare su apposito fondo per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione, come previsto dal Regolamento incentivi per funzioni tecniche, e da prelevare sul Capitolo 320.15.10;
5. di omologare la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori di € 34.895,09 così suddivisa:
 - € 32.111,93 sul Capitolo 320.16.4;
 - € 2.783,16 sul capitolo 320.15.10;con la conseguente economia risultante dagli atti allegati al CRE pari a 50.104,91 così ripartita:
 - € 47.888,07 sul Capitolo 320.16.4;
 - € 2.216,84 sul Capitolo 320.15.10 e trasmettere la presente Determina all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
6. di autorizzare l'Ufficio Segreteria dell'ATER allo svincolo delle polizze depositate e relative al cantiere in oggetto.


DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per La Provincia di Pescara

Sede: Via Genova 53 - 65122 Pescara
Telef. 085/29494.1 (r.a.) fax 085/4212661
P.IVA 00062890686- REA: PE-97491
protocollo@aterpescara.it
aterpescara@legalmail.it

Allegato alla Determina direttoriale n° 257 del 30/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE C.R.E. LAVORI DI STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE E
IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI ATER IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA, ANNO
2017;

Codice CIG 7063507E5C , Codice CUP E53J16000450005;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Pescara, 30/10/2018

Il Dirigente del Settore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Pescara, 30/10/2018

Il Dirigente del Settore